



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๗๓,๘๔๙.๓๘	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาต	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๕,๐๙๙.๘๔	๒๔,๙๐๐.๑๖	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๓	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา	๒๒๖,๗๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๖๐,๓๐๐.๐๐	๖๖,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๔	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๔๔๓,๙๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาประกอบด้วยเสาไฟฟ้า คสล.สูง ๘ เมตร พร้อมปักเสาไฟฟ้า จำนวน ๖ ต้น หลอดไฟ ๕๐๐ w จำนวน ๖ หลอด สายไฟ เบรกเกอร์ จำนวน ๖ ตัว	๘๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	ออนไลน์	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์คลองรอบป่าช้า หมู่ที่ ๒	๓๑๘,๒๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๑๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒	ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายทาง บร.ถ. ๐๘๙ - ๐๒๒ สายสระหนองไผ่)	๑๕๐,๖๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านบุตาแหบหมู่ที่๘ (สายทางบร.ถ.๘๙-๐๙๖เลียบบคลองส่งน้ำฝั่งด้านทิศตะวันออก)	๑๘๑,๔๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๘๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมลำเหมืองตะวันออก	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายทาง บร.ถ. ๘๙ - ๐๗๙ ลำห้วยโสกสี)	๑๓๐,๙๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓๐,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๖	ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายทาง บร.ถ. ๘๙ - ๐๙๗ นานายบัญชา สมิงรัมย์)	๙๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายทางวัดป่าหนองแขง)	๔๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ (จำนวน ๒ จุด)	๓๙๔,๖๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๙	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณสุขประโยชน์ (ศาลาชุมชนจันงค์)	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์ทั้งสองฝั่ง	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๗๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๑	ปรับปรุงต่อเติมลานเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์สระบอน)	๒๐๔,๘๐๐.๐๐		ผูกพัน			๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๑๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๘๒,๗๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๘๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๑๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๘๒,๗๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๓๖,๘๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายสมศักดิ์ สายเจริญ	๔๕,๔๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๓,๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาดโพธิ์ หมู่ ๑	๔๙๐,๒๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๖๘,๘๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๘	ขุดลอกคลองส่งน้ำ (ลำเหมืองสาธารณะจากสระคอกควาย ถึง ถนนลาดยาง ๔๐๑๗ ลำปลายมาศ-คูเมือง) หมู่ที่ ๒	๓๐,๗๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๙,๙๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๑๙	ปรับปรุงถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๒๓๔,๕๐๐.๐๐		ผูกพัน			๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๒๔,๙๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕	๔๕๓,๗๐๐.๐๐		ผูกพัน			๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณสุขภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔	๒๔๗,๓๐๐.๐๐		ผูกพัน			๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔	๔๑๙,๘๐๐.๐๐		ผูกพัน			๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๓	ปรับปรุงถนนดินหินคลุก (สายทางนายนาย ชัชวาล ประดิษฐ์จา)	๗๙,๖๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๖๓,๓๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๔	ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายทางลำห้วยทะเลมนชัย-ฮ้อมแซง หมู่ที่ ๗	๑๒๑,๗๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๙๖,๘๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๕	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์ จำนวน ๙ หมู่บ้านฯ ละ ๒๐๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพอื่นๆสำหรับประชาชนในเขตตำบลลาดโพธิ์	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๗๒,๑๐๐.๐๐	๑๕๒,๙๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	คุณภาพชีวิต
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลลาดโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๑,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	คุณภาพชีวิต
๓	โครงการอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดโพธิ์	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓		๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	คุณภาพชีวิต

๔	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓		๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	คุณภาพ ชีวิต
๕	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓		๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	คุณภาพ ชีวิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การป้องกัน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครภในวัยรุ่น และปัญหาโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐.๐๐		ผูกพัน		✓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด	๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพ ชีวิต
๒	ค่าจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายในล่อนรอบ สนามฟุตบอล	๘๒,๘๐๐.๐๐			✓		๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๔๗,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพ ชีวิต
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การป้องกัน ปัญหายาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด	๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพ ชีวิต
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และหรือ ศึกษาดูงานการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สถาบันครอบครัว	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด	๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพ ชีวิต
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร สำหรับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด	๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพ ชีวิต
๖	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพ ชีวิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๑๙,๑๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์เข้าแข่งขันกีฬา	๕,๐๐๐.๐๐			✓		๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๘๙,๖๐๘.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๕๗,๖๔๓.๐๐	๓๒,๘๖๕.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๔	ก่อสร้างอาคารโคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๔๒๙,๔๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๒๗,๙๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๕	ติดตั้งรางระบายน้ำชายคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๓๙,๘๐๐.๐๐		ผูกพัน			๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์)	๕๑๓,๖๐๐.๐๐	✓				๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๕๐๐,๗๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮ	๓๙๔,๒๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๙๖,๙๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๘	อุดหนุนโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา	๓๗๒,๖๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๖๙,๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๑๙,๑๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์เข้าแข่งขันกีฬา	๕,๐๐๐.๐๐			✓		๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๘๙,๖๐๘.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๕๗,๖๔๓.๐๐	๓๒,๘๖๕.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๔	ก่อสร้างอาคารโคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๔๒๙,๔๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๒๗,๙๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๕	ติดตั้งรางระบายน้ำชายคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๓๙,๘๐๐.๐๐		ผูกพัน			๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์)	๕๑๓,๖๐๐.๐๐	✓				๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๕๐๐,๗๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮ	๓๙๔,๒๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๙๖,๙๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๘	อุดหนุนโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา	๓๗๒,๖๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๖๙,๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	งานการเกษตร
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	งานการเกษตร
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำอาสาสมัครรักษาดินแดน (ออส.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	งานการเกษตร

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	๑๗๕,๐๐๐.๐๐			✓		๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดโพธิ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๗,๒๑๕.๐๐	๒๒,๗๘๕.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๓	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๔๓,๒๙๒.๐๐	๙๖,๗๐๘.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๔	โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓		๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (ระยะที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๖	โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด	๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษี	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด	๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๘	โครงการอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด	๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐.๐๐			√			๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญของทางราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	√					๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	√					๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๒๙,๙๘๕.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารงาน ทั่วไป