



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านตลาดโพธิ์ พื้นที่ดำเนินการสระบอน	√			๓๕๖,๘๐๐	-	๓๕๖,๘๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตลาดโพธิ์พื้นที่ดำเนินการถนน ภายในหมู่บ้าน จากศาลากลางหมู่บ้านฝั่งด้านทิศ เหนือไปทางด้านทิศตะวันออก	√			๔๐,๕๐๐	-	๔๐,๕๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านตลาดโพธิ์ จำนวน ๑ สาย ๑.สายทางเข้า อบต.ตลาดโพธิ์ ฝั่งสะพาน	√			๖๕,๙๐๐	-	๖๕,๙๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านบุตาแหบ จำนวน ๑ สาย ๑.สายทางเลียบบลำเหมือง ถึง คันคูชลประทาน	√			๘๑,๕๐๐	-	๘๑,๕๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านตลาดโพธิ์ จำนวน ๒ สาย ๑.สายทางบ้านนายอินทร์ สันตะคุ ๒.สายทางสระใหม่	√			๔๒๑,๑๐๐	-	๔๒๑,๑๐๐	กองช่าง

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านตลาดโพธิ์ จำนวน ๑ สาย ๑.สายทางเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านโคก สนวน หมู่ที่ ๗	√			๔๐๘,๓๐๐	-	๔๐๘,๓๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านพรสวรรค์ จำนวน ๑ สาย ๑.สายทางวัดป่าหนองแขง ถึง ท่าระเวียง	√			๔๒๕,๗๐๐	-	๔๒๕,๗๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านโคกสนวน จำนวน ๑ สาย ๑.สายทางลาดยาง ถึง ลำห้วยทะเมนชัย	√			๔๐๘,๓๐๐	-	๔๐๘,๓๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านบุตาแหบ จำนวน ๑ สาย ๑.สายทางเข้าที่พัคสงฆ์ บ้านบุตาแหบ	√			๖๐,๙๐๐	-	๖๐,๙๐๐	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไฮ จำนวน ๓ สาย ๑.สายทางซุ้มประตูเข้าวัดบ้านหนองไฮ ๒.สายทางหน้าบ้านนายอวน พวงแก้ว ถึง บ้านนาย พวน พวงแก้ว ๓.สายทางบ้านนายทวี สิงโตสิริ	√			๓๔๔,๘๐๐		๓๔๔,๘๐๐	

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๑	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไฮ จำนวน ๑ สาย ๑.สายทางบ้านหนองไฮ ถึง บ้านหนองหญ้าปล้อง	√			๑๕๐,๒๐๐	-	๑๕๐,๒๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไฮ จำนวน ๒ สาย ๑.สายทางบ้านนายประสิทธิ์ สำเรียนรัมย์ ๒.สายทางโคกแสงถึงถนนลาดยาง	√			๒๘๓,๖๐๐	-	๒๘๓,๖๐๐	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก(ลำเหมือง) หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท จำนวน ๑ สาย ๑.สายทางนายนายหงวย จันทินอก ถึง นายนาย พิทักษ์ ภาณุวงศ์	√			๓๓๓,๕๐๐	-	๓๓๓,๕๐๐	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๕		√		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(โรงจอดรถ)	√			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		√		๕๑๒,๙๗๐	-	๕๑๒,๙๗๐	กองการศึกษา
๒	ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในเขตบริการ		√		๖๑๕,๑๖๐	-	๖๑๕,๑๖๐	กองการศึกษา
๓	ค่าอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน		√		๑,๐๗๑,๐๐๐	-	๑,๐๗๑,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	ส่งตัวแทนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าแข่งขัน กีฬา	√			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	√			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งตัวแทนกีฬาแข่งขัน	√			๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดฝึกรอบร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.	√			๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐	โครงการฝึกรอบร้อม การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร ในเด็กเยาวชน และแก้ปัญหาโรค เอดส์	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการฝึกรอบร้อมขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร สำหรับประชาชน	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๒	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	√			๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนโครงการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		√		๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๖	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙			√	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		√		๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		√		๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	ป้องกันโรคติดต่อ -โรคไข้เลือดออก -โรคพิษสุนัขบ้า		√		๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๐	อบรมสัมมนาการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลตลาดโพธิ์	√			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๒๑	จัดฝึกอบรม และหรือศึกษาดูงานการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๒๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๓	โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่น	√			๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	กอง การศึกษา
๒๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	√			๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	√			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๒	โครงการอบรมศึกษาดูงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ	√			๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบประปา หมู่บ้าน	√			๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการ” รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	√			๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการประชาร่วมใจคัดแยกขยะและรณรงค์จัดทำ ถังขยะเปียกในครัวเรือน	√			๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๓	โครงการสัมมนาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	√			๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคาร น้ำใต้ดิน		√		๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการขับเคลื่อนขี้อวดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์			√	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	√			๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญของทาง ราชการ		√		๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกทบทวนอปพร. อบต.ตลาดโพธิ์	√			๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร. อบต.ตลาดโพธิ์	√			๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	จัดฝึกอบรมขับเคลื่อนขี้อวดภัยถูกกฎหมายจราจร	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	√			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		√		๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	√			๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๐	จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง	√			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	จัดซื้อวัสดุจราจร ประจำศูนย์ อปพร. อบต.ตลาด โพธิ์	√			๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด

.....

.....